

Согласовано

Главный энергетик

«17» декабря 2024 г. А. А. Погодин

Утверждаю

Главный инженер

«18» декабря 2024 г. А.В. Гуреев

ГРАФИК РАБОТ

**по подготовке систем энергоснабжения цеха 6474 к работе
в зимних условиях 2025-2026 гг.**

Участок КИПиА**Котельная № 3 (остановка с 12.05. – 25.06.2025)**

№	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственное лицо
1	Осмотр и чистка стволов запальников ЗЗУ. Проверка стволов запальников на искру и при необходимости регулировка зазора и силы искры на котлах	16.05.2025	энергетик Шунаев М.А.
2	Проверить арматуру датчиков ЗЗУ	23.05.2025	-//-
3	Осмотр и чистка свечей СПУ на котлах № 4, № 5	17.05.2025	-//-
4	Проверить на герметичность и чистоту газовые клапаны системы ЗЗУ котлов	23.05.2025	-//-
5	Осмотр, чистка, подтяжка контактов – контакторов на исполнительных механизмах котлов, контакторах пускателя	24.06.2025	-//-
6	Проверить исполнительные механизмы на срабатывание концевых выключателей	24.06.2025	-//-
7	Осмотр, чистка, регулировка прерывателя катушки зажигания запальников котлов	30.05.2025	-//-
8	Проверить провода высокого напряжения, надёжность крепления заземления ЗЗУ котлов	30.05.2025	-//-
9	Проверить правильность монтажа приборов, датчиков и их чистоту на котлах	17.06.2025	-//-
10	Подтянуть контакты на клеммах приборов, ключах управления, переходных колодках на котлах	22.06.2025	-//-
11	Промыть спиртом контакты катушек зажигания котлов	25.06.2025	-//-
13	Проверить и почистить электроды конденсатного бака и деаэрационных баков	25.06.2025	-//-
14	Проверка и настройка уставок автоматики безопасности котлов	25.06.2025	-//-
15	Проверить световую и звуковую сигнализацию	25.06.2025	-//-
16	Проверить автоматику регулирования	25.06.2025	-//-

Котельная № 1 (остановка с 01.07. – 20.08.2023)

№ № п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственное лицо
1	Осмотр и чистка стволов запальников ЗЗУ. Проверка стволов запальников на искру и при необходимости регулировка зазора и силы искры на котлах	10.07.2025	Шунаев М.А.
2	Проверить арматуру датчиков ЗЗУ	10.07.	-//-
3	Осмотр и чистка свечей СПУ на котлах	10.07.	-//-

4	Проверить на герметичность и чистоту газовые клапана системы ЗЗУ котлов	17.07.	Шунаев М.А.
5	Осмотр, чистка, подтяжка контактов – контакторов на исполнительных механизмов котлов, контакторах пускателя	17.07.	-//-
6	Проверить исполнительные механизмы на срабатывание концевых выключателей	17.07.	-//-
7	Осмотр, чистка, регулировка прерывателя катушки зажигания запальников котлов	24.07.	-//-
8	Проверить провода высокого напряжения, надёжность крепления заземления ЗЗУ котлов	24.07.	-//-
9	Проверить правильность монтажа приборов, датчиков и их чистоту на котлах	20.08	-//-
10	Подтянуть контакты на клеммах приборов, ключах управления, переходных колодках на котлах	24.07.	-//-
11	Промыть спиртом контакты катушек зажигания котлов	20.08.	-//-
12	Проверить и почистить электроды конденсатного бака, деаэрационных баков	28.07	-//-
13	Проверка и настройка уставок автоматики безопасности котлов	20.08.	-//-
14	Проверить световую и звуковую сигнализацию	20.08.	-//-
15	Проверить автоматику регулирования	20.08.	-//-

Котельная № 4 (остановка с 25.08. – 08.10.2023)


№	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственное лицо
1	Осмотр и чистка стволов запальников ЗЗУ. Проверка стволов запальников на искру и при необходимости регулировка зазора и силы искры на котлах	01.09.2025	Шунаев М.А.
2	Проверить арматуру датчиков ЗЗУ	08.09.	-//-
3	Осмотр и чистка свечей СПУ на котлах	08.09.	-//-
4	Проверить на герметичность и чистоту газовые клапана системы ЗЗУ котлов	08.09.	-//-
5	Осмотр, чистка, подтяжка контактов – контакторов на исполнительных механизмов котлов, контакторах пускателя	12.09.	-//-
6	Проверить исполнительные механизмы на срабатывание концевых выключателей	12.09.	-//-
7	Осмотр, чистка, регулировка прерывателя катушки зажигания запальников котлов	12.09.	-//-
8	Проверить провода высокого напряжения, надёжность крепления заземления ЗЗУ котлов	15.09.	-//-
9	Проверить правильность монтажа приборов, датчиков и их чистоту на котлах	15.09.	-//-
10	Подтянуть контакты на клеммах приборов, ключах управления, переходных колодках на котлах	20.09.	Шунаев М.А.
11	Промыть спиртом контакты катушек зажигания котлов	22.09.	-//-
12	Проверить и почистить электроды конденсатного бака, деаэрационных баков	29.09.	-//-

13	Проверка и настройка уставок автоматики безопасности котлов	02.10.	Шунаев М.А.
14	Проверить световую и звуковую сигнализацию	08.10.	-//-
15	Проверить автоматику регулирования	08.10.	-//-

По приборам учета

1	Представить на поверку в отд. 54 приборы ИК: по давлению по температуре	кот. 3 - май кот. 1 – июль кот. 4 - август	Шунаев М.А.
2	Поверить в отделе 6554 тягонапоромеры, напоромеры, уровнемеры с котлов: котельная № 3 котельная № 1 котельная № 4	май июль август	Шунаев М.А.
3	Поверка приборов с узлов учета в отделе 6554: Котельная № 3 Котельная № 1 Котельная № 4	01.06. 26.07. 12.09.	Шунаев М.А.
4	Выполнить ревизии ИК (газ ГРУ, отп. пар, выраб. пар, подпитка, конденсат, прогон. ХОВ, «перемычка», газ ПТВМ-2шт., прогон ПТВМ-2шт., пит. вода)	кот. 3 май-июнь кот. 1 – июль кот. 4 - август	Шунаев М.А.
5	Выполнить поверку приборов в НЦСМ согласно графику котельная № 3+ТП котельная № 1+ЦТП котельная № 4	май июль август	Шунаев М.А. Хазов С.Н.
6	Произвести ревизии регуляторов подпитки и ХОВ с заменой мембран (при необходимости)	кот. 3 – май кот. 1 – июль кот. 4 – сентябрь	Шунаев М.А.
7	Проверить монтаж и состояние: - датчиков ДМ - вторичных приборов на ИК - приборов замеров уровней - приборов в щитах и на местах - электропроводок - гильз под термометры	кот. 3 – май-июнь кот. 1 – июль кот. 4 – сентябрь	-//-
8	Выполнить поверку приборов с коммерческих узлов учета газа в НЦСМ согласно графику котельная № 3 котельная № 1 котельная № 4	июнь июль август	Шунаев М.А. Хазов С.Н.
9	Произвести ревизию и учет на складе ртутной мастерской	июнь-июль	Шунаев М.А.

Начальника цеха 6474



В.А. Лошкарев

Энергетик цеха 6474



М.А. Шунаев